

باجة في، 24 فيفري 2020

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
بلدية باجة
الإدارة الفرعية للأشغال
عدد/ م.ص. ب/ ن.خ. 585

من رئيس بلدية باجة
إلى
السيد: المدير الجهوي لصندوق القروض
ومساعدة الجماعات المحلية بباجة

الموضوع: حول تنفيذ برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية.
المرجع: مکتوبكم عد0125دد بتاريخ 06 جانفي 2020 .
المصاحب: - تقرير البلدية حول تقدم إنجاز برنامجها الاستثماري السنوي 2019 .
- كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019.
- تقرير تقدم تنفيذ البرنامج الخصوصي لتهديب الأحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي.
- تقرير تقدم تنفيذ البرنامج السنوي لدعم قدرات البلدية لسنة 2019 .


وبعد، تبعا لمکتوبكم المشار إليه أعلاه والمتعلق بتنفيذ برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية، أتشرف بأن أحيل على سيادتكم ما يلي:


- تقرير حول تقدم إنجاز برنامج الاستثمار البلدي السنوي 2019.
- كشف حول متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019 ممضى من طرف رئيس البلدية وقابض المالية الماسك لحسابيات بلدية باجة.
- تقرير حول تقدم تنفيذ مشروع تهديب عين الباردة المدرج ضمن البرنامج الخصوصي لتهديب الأحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي.
- تقرير حول تقدم تنفيذ البرنامج السنوي لدعم القدرات لسنة 2019 بعنصره التكويني والمساندة الفنية.

والسلام

رئيس بلدية باجة

محمد رئيس البلدية / بتفويض منه
مساهم في التصديق
مدير الشؤون الإدارية





باججة لبي

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والتهيئة
بلدية باججة
عند

تقديم تنفيذ المساعدات الموظفة للسنة المنقضية (SQD n-1)

تقديم تنفيذ المساعدات الموظفة للسنة المنقضية (SQD n-1)

1) معطيات عامة بخصوص البلدية:

- أ- إسم البلدية: بلدية باججة
- ب- الموقع الجغرافي للبلدية: تمتد مساحتها على كل من معتمدية باججة الشمالية (ثلثي المساحة) وباججة الجنوبية (ثلث المساحة)
- ج- عدد السكان بالبلدية: 62303 ساكن (بدون مناطق التوسع)

2) معطيات عامة بخصوص الحي الشعبي المعني:

- أ- وصف الحي المعني بالتدخل: حي عين الباردة يوجد بمنطقة سكنية مصنفة UAa3 ويحتوي على مساكن شعبية ذو كثافة سكنية عالية وتعدّ 303 مسكن وطرقا يتراوح عرضها بين 4 أمتار و8 أمتار.
- ب- الموقع الجغرافي للحي بالبلدية: يقع حي عين الباردة بالشمال الغربي للمنطقة البلدية ويوجد على إرتفاع يناهز 60 مترا بالنسبة لوسط المدينة، يحده شمالا حي المنار وجنوبا طريق كستاب وشرقا حي الضمان وغربا منطقة خضراء.

ج- عدد السكان بالحي المعني: 1500 ساكن

ت- النسبة المئوية لسكان الحي من سكان البلدية: 2,4 %

3) معطيات بخصوص كل حي معني بالتدخل، خلال مرحلة البرمجة:

- أ- وصف الحي المعني بالتدخل: (نفس الوصف أ2 و2ب)
- ب- المبلغ المالي المخصص للمشروع: 1750 أ.د
- ت- الخطة التمويلية للمشروع بما فيها المساعدة الموظفة: منحة موظفة بنسبة 100 % من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.

ث- روزنامة الإنجاز المبرمجة: 2017/07/03.

ج- عدد سكان الحي المتوقع انتفاعهم بالمشروع: 1500 ساكن

ح- الصنف البيئي والاجتماعي للمشروع (صنف B أو C)، مع الإشارة إلى أن الصنف A غير قابل للتمويل. صنف B

4) معطيات بخصوص كل حي معني بالتدخل، خلال مرحلة الإعداد:

أ- تاريخ إيداع الدراسات الأولية للمشروع لدى الصندوق: 04 ماي 2016.

ب- مبلغ المساعدة غير الموظفة المخصصة للمشروع والتي تم إعلام البلدية بها إثر جلسة اللجنة الوزارية (31 جويلية 2016): 1750 أ.د.

ت- تاريخ الجلسة العمومية الخاصة بالحي مع ذكر أهم نتائجها: 29 ديسمبر 2015

- دعوة المتساكنين إلى ربط مساكنهم بالشبكات العمومية بالنسبة للذين لم يتمكنوا من ذلك سابقا
- ربط الحي بالحي المجاور في ما يتعلق بشبكة التنوير العمومي والترصيف.
- الموافقة على الدراسة الأولية.

ث- ذكر الإجراءات البيئية والاجتماعية التي تم إقرارها:

تم إعداد الدراسة البيئية والاجتماعية الخاصة بالمشروع وإرفاقها بملف طلب العروض.

ج- تاريخ موافاة الصندوق بالدراسات الفنية الخاصة بالمشروع:

تم موافاة الصندوق بالدراسات الفنية الخاصة بالمشروع المعدة من طرف مكتب الدراسات بتاريخ 2017/10/30 .

ح- الطرق المعتمدة للمنافسة وإسناد الصفقات (التواريخ والإجراءات):

إعلان طلب عروض مفتوح بجريدة الصحافة بتاريخ 2017/07/06 ومرصد الصفقات العمومية بتاريخ 2017/07/05.

خ- نتائج الإعلان عن المنافسة (أسماء المقاولات التي تم اختيارها ومبالغ الصفقات):

تم إختيار الشركة العالمية للخدمات والبناء ISB بمبلغ 1494.084.127 د

د- مبلغ المساعدة الموظفة المبرمجة لفائدة المشروع ببرنامج الإستثمار السنوي للسنة المنقضية (n-1): 1.718.080 أ.د.

ذ- مبلغ المساعدة الموظفة المعن عليه بتاريخ 31 جانفي (n-1) أو 15 فيفري (n-1): 1.718.080 أ.د.

8) متطلبات البناء من حيث هي معلمي هياتة فنن، كحائل من حطة (n-1) بار:

أ- المبلغ الذي تم إعطاء الإذن بدفعه بعنوان المشروع خلال السنة المنتهية (n-1): 336: 8 د بعنوان الأشغال و دراسات.

ب- المبلغ الذي تم تحووله من طرف الصندوق لفائدة البداية بعنوان المشروع والذي تم دفعه للمقاولات الموكول لها تنفيذ المشروع خلال السنة المنتهية (n-1): 801935 د

ت- وصف تقدم إنجاز الأشغال الخاصة بالمشروع مع تفسير أسباب التأخير أو ارتفاع كلفة المشروع إن وجدا مع ذكر الروزنامة الجديدة للإنجاز أو خطة التمويل الجديدة:

- يشهد المشروع بعض التأخير في إنجاز الأشغال علما و أن تاريخ انطلاق الأشغال تبعا للإذن الإداري المعد في الغرض هو 12 جانفي 2018 مع مدة إنجاز ب 300 يوم هذا وتعود أهم أسباب التأخير إلى العوامل المناخية إلى جانب بعض الإشكاليات على مستوى تأخر ربط بعض المنازل بشبكة التطهير من طرف الديوان الوطني للتطهير و تأخر عملية ربط المحول الكهربائي بالتيار الكهربائي لأسباب فنية.

- تم إقرار زيادة في المبلغ المخصص للصفحة مقارنة بالمبلغ الأولي للصفحة و ذلك تبعا لإضافة 03 أنهج داخل المشروع نظرا للبناءات المحدثة خلال الفترة الفاصلة بين الدراسة الأولية و انطلاق المشروع بالإضافة إلى تمديد شبكة الماء الصالح للشرب و كلفة ربط المحول الكهربائي بالتيار الكهربائي من طرف الشركة التونسية للكهرباء و الغاز بباجة. علما و أن هذه الزيادة تدخل ضمن الإعتمادات المخصصة للمشروع و لا تستوجب في الوقت الحالي أية إضافة للإعتماد.

و قد تم تقدير تاريخ انتهاء الأشغال إلى موفى شهر فيفري 2020.

ث- تم إسناد إذن ببدء الأشغال بتاريخ 2018/01/22 إلا أن المقاوله لم تحترم آجال انطلاق الأشغال.

ج- وصف إجراءات الحماية البيئية والإجتماعية التي تم وضعها فعليا ومقارنتها بتلك التي كانت مبرمجة أوليا وتفسير التغييرات إن وجدت:

- تم الحرص على تطبيق أغلب ما جاء في إجراءات الحماية البيئية والإجتماعية التي تم برمجتها ما عدى بعض الإجراءات على غرار: تعطل حركة المرور ببعض الأنهج بالحي موضوع التدخل نظرا لتهاطل كميات كبيرة من الأمطار في الآونة الأخيرة و صعوبة تدخل المعدات لتنظيف الأرضية.

8) متطلبات بخصوص كل من ماضيها وحاضر، يخلو من عدة (7) بنود:

أ- المبلغ الذي تم إعطاء الإذن بدفعه بعنوان المشروع خلال السنة المنقضية (n-1): 336: 8 د بعنوان الأشغال و مراسلات.

ب- المبلغ الذي تم تحصيله من طرف الصندوق لقيادة البلدية بعنوان المشروع والذي تم دفعه للمقاولات الموكول لها تنفيذ المشروع خلال السنة المنقضية (n-1): 801936 د

ت- وصف تقدم إنجاز الأشغال الخاصة بالمشروع مع تفسير أسباب التأخير أو ارتفاع كلفة المشروع إن وجدا مع ذكر الروزنامة الجديدة للإنجاز أو خطة التمويل الجديدة:

- يشهد المشروع بعض التأخير في إنجاز الأشغال علما و أن تاريخ انطلاق الأشغال تبعا للإذن الإداري المعد في الغرض هو 12 جانفي 2018 مع مدة إنجاز ب 300 يوم هذا وتعود أهم أسباب التأخير إلى العوامل المناخية إلى جانب بعض الإشكاليات على مستوى تأخر ربط بعض المنازل بشبكة التطهير من طرف الديوان الوطني للتطهير و تأخر عملية ربط المحول الكهربائي بالتيار الكهربائي لأسباب فنية.


- تم إقرار زيادة في المبلغ المخصص للصفقة مقارنة بالمبلغ الأولي للصفقة و ذلك تبعا لإضافة 03 أنهج داخل المشروع نظرا للبناءات المحدثة خلال الفترة الفاصلة بين الدراسة الأولية و انطلاق المشروع بالإضافة إلى تمديد شبكة الماء الصالح للشرب و كلفة ربط المحول الكهربائي بالتيار الكهربائي من طرف الشركة التونسية للكهرباء و الغاز بباجة. علما و أن هذه الزيادة تدخل ضمن الإعتمادات المخصصة للمشروع و لا تستوجب في الوقت الحالي أية إضافة للإعتماد.

و قد تم تقدير تاريخ انتهاء الأشغال إلى موفى شهر فيفري 2020.

ث- تم إسناد إذن ببدء الأشغال بتاريخ 2018/01/22 إلا أن المقاوله لم تحترم آجال انطلاق الأشغال.

ج- وصف إجراءات الحماية البيئية والاجتماعية التي تم وضعها فعليا ومقارنتها بتلك التي كانت مبرمجة أوليا وتفسير التغييرات إن وجدت:

- تم الحرص على تطبيق أغلب ما جاء في إجراءات الحماية البيئية والاجتماعية التي تم برمجتها ما عدى بعض الإجراءات على غرار: تعطل حركة المرور ببعض الأنهج بالحي موضوع التدخل نظرا لتهاطل كميات كبيرة من الأمطار في الآونة الأخيرة و صعوبة تدخل المعدات لتنظيف الأرضية.



تقرير حول إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار البلدي لسنة 2019 وما قبلها
للسداسي الثاني من سنة 2019

ملاحظات	الكلفة المحبنة للمشروع	الكلفة الجميلية للمشروع	سنة البرمجة	المشاريع
تم خلاص القسط الأخير لفائدة لجنة تصفية أملاك التجمع المنحل.	627,000	627,000	2019	اقتناء عقارات (القسط الأخير من ثمن اقتناء مبنى المصالح الإدارية والفنية)
تم خلاص القسط الثالث لفائدة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.	70,000	70,000	2019	اقتناء أراضي (القسط الثالث من ثمن اقتناء الأرض المقام عليها المسجد البلدي)
تم إنجاز جميع إجراءات اقتناء معدات النظافة والمستقلة في: - شاحنة قاذبة سعة 3.5 طن - شاحنة طاغطة سعة 7 م ³ - شاحنة صهريج بالنسبة للشاحنة الصهريج سيتم إعادة طلب العروض للمرة الثانية خلال الثلاثية الأولى في بداية السنة 2020.	500,000	500,000	2019	اقتناء معدات نظافة وطرفات
تم اقتناء 02 عدد سيارات إدارية وسيارة وظيفية وسيتم تزويدها بشاحنة صغيرة 2*4 خلال شهر فيفري 2020.	300,000	300,000	2018-2019	اقتناء وسائل نقل
سيتم الإعلان عن استشارة لتعيين مكتب دراسات خلال الثلاثية الأولى لسنة 2020 بعد ضبط البرنامج الوظيفي من طرف اللجنة البلدية المختصة.	200,000	200,000	2019	دراسة لتأهيل وتهيئة السوق المركزية وسوق المزارة والورشة البلدية
سيتم الإعلان عن استشارة لتعيين مكتب دراسات خلال الثلاثية الأولى لسنة 2020 بعد ضبط البرنامج الوظيفي من طرف اللجنة البلدية المختصة.	50	50	2019	مشروع تعيين مكتب دراسات لإعداد التشخيص الفني
تم ضبط البرنامج الوظيفي من طرف لجنة الشباب والرياضة وسيتم إعداد استشارة لتعيين مكتب دراسات وذلك في إطار صفقة، جمعة آخري على أقساط.	200,000	200,000	2019	صيانة المنشآت الرياضية
تم القيام بدراسة أولية للمشروع من طرف مهندس معماري بصفة تطوعية وسيتم قبل موافق شهر جافقي القيام بطلقة تشاركية لضبط برنامج التدخل النهائي مع التوجه نحو تجميع هذا المشروع مع الإعتمادات المنفصلة لبرنامج الاستثمار البلدي التشاركي لسنة 2020 لمشروع ترصيف وسط المدينة (600د.) والعناية بالمدينة العتيقة بكتابة تندر بـ 400 أدبي.	500,000	500,000	2018-2019	تهيئة مساحة 14 جافقي ومحيطها
سيتم الإعلان عن استشارة لتعيين مكتب دراسات خلال الثلاثية الأولى لسنة 2020 (النظر في إمكانية ضم الاستشارة في إطار صفقة دراسات مجمعة بأقساط).	303,000	303,000	2019	تهيئة ماوي

سيتم الإعلان عن استشارة لتعيين مكتب دراسات خلال الثلاثة الأولى لسنة 2020 (النظر في إمكانية ضم الاستشارة في إطار صفقة دراسات مجمعة بأقساط) مع: - المسالخ البلدي - المنشآت الرياضية - الماوي - سوق المزاراة والورشة - التخصيص الفني	150.000	150.000	150.000	2018	صيانة المسلخ البلدي
بصد الإجابة على ملاحظات مراقب المصاريف العمومية وسيتم إعادة طلب العروض في حالة عدم الموافقة بعد عقد جلسة عمل مع مراقب المصاريف قبل نهاية شهر جانفي 2020.	116.423	70.000	70.000	2018	تركيز شبكة إعلامية داخلية وكاميرا
سيتم الإعلان عن الاستشارة للمرة الثانية خلال شهر افريل 2020 بعد رفض التاثيرة من طرف مراقب المصاريف.	50.000	50.000	50.000	2018	تجهيد الطرقات تطوير عمومي
سيتم الإعلان عن طلب العروض خلال شهر فيفري 2020.	980.000	980.000	980.000	2018	تهيئة مناطق خضراء
تم عرض الملف على ائظار اللجنة الجهوية للصفقات بتاريخ 16 جانفي 2020 ونحن بصد الإجابة على ملاحظات اللجنة وإعادة عرضه.	368.500	240.000	240.000	2018	دراسات (طرقات وتوير)
تم عرض الملف على مراقب المصاريف العمومية وتم إعداد العديد من الملاحظات بخصوص المشاركين ويوجه الرأي إلى إعادة الاستشارة بداية من شهر فيفري 2020.	100.000	100.000	100.000	2018	صيانة مصلحة الحالة المدنية بباب السجدة
سيتم استهلاك بقية الاعتمادات على إثر انطلاق اشغال مشروع الطرقات والتوير.	26.781	40.000	40.000	2019	صيانة سوق الدواب
سيتم إعادة طلب العروض للمرة الثانية بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للتجهيز في صورة عدم موافقة مراقبة المصاريف العمومية.	140.093	95.000	95.000	2017	
تم اقتراح تغيير البرنامج الوظيفي لتهيئة سوق الدواب على ضوء طلبات مستلمي الأسواق ومختلف المتدخلين بهذا المرفق.	165.056	200.000	200.000	2017	
سيتم إعادة الدراسة بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للتنسيق اثر جلسة العمل المتعقده بتاريخ 2020/01/11.	40.149	10.000	10.000	2017	دراسات (روضة بلدية + الحالة المدنية + سوق الدواب)
في طور إعداد ملف طلب العروض المتعلق بالروضة البلدية بعد إدخال تنقيحات على مستوى المثال المسماري اثر طلبات الجهات المعنية ذات العلاقة (الصحة والطفولة...) أما في ما يخص الحالة المدنية (في طور الإجابة على ملاحظات مراقب المصاريف العمومية وسيتم اتخاذ القرار المناسب على ضوء ذلك)	320.165	0	0	2016	تهيئة وتوسعة المنسوخ البلدي
نظرا لبرمجة دراسة تهيئة الورشة البلدية بمختلف مكوناتها ونظرا لعدم جدوى طلب العروض الأول تم الاتفاق على إجراء استهلاك هذه الاعتمادات إلى حين إتمام الدراسة برمجة قسط وظيفي مع النظر في الترفع في الاعتمادات المخصصة للورشة ببرمجة الاستثمار لسنة 2021.	1.439.745	2.000.000	2.000.000	2016	تجهيد الطرقات
المشروع في طور الإنجاز حيث بلغت نسبة الإنشغال 60%					

صيانة وتهيئة قصر البلدية	2015	263.831	248.675	تم القبول الرقبي للمشروع إلا أنه عند طلب عملية القبول النهائي للأشغال تم ملاحظة بعض الإخلالات والعيوب التي لم يتولى منفذ المشروع رفعها إلى حد هذا التاريخ رغم المراسلات الصادرة في الغرض.
إحداث محطة غسل بالورشة البلدية	2014	185.291	191.614	تم فسخ الصيغة ونحن بصدد عرض قرار فسخ الصيغة على انظار اللجنة الجوية للصفقات وسيتم إعادة طلب العروض خلال الثلثة الأولى لسنة 2020.
دراسة المخطط المروري	2014	102.480	102.480	على إثر ادخال بعض التعديلات على المثال المروري المنجز من طرف مكتب الدراسات سبق عقد جلسة عمل تحت إشراف السيد والي باجة خلال شهر فيفري 2020 لتقييم التحوير المنجز حتى يتسنى لنا لاحقا دعوة مكتب الدراسات إعداد التقرير النهائي وختم الصيغة.
تعهد وصيانة نهج خير الدين باشا	2010	105.547	91.897	تم عرض ملف ختم الصيغة على انظار اللجنة الجوية للصفقات والتي أبدت العديد من الملاحظات بخصوص هذا المشروع باعتبار الأضرار التي لحقت بشبكة التتوير أثناء أحداث الثورة ونحن بصدد التنسيق بين كل الأطراف لتجاوز الإشكاليات المطروحة.
بناء ملعب الرقبي	2010	665.204	665.204	يشهد هذا المشروع تأخيرا كبيرا وقد تم فسخ الصيغة إلا أن المقول التجا إلى القضاء ونحن في انتظار الأحكام القضائية في الغرض لإعادة الإعلان على طلب العروض بعد أن تم القيام بحصر الكميات المنجزة من طرف خبير علي.
تهذيب عين الباردة	2016	1.750.000	1.750.000	تم انجاز أشغال التعبيد بنسبة 100% في انتظار القيام بعملية ربط شبكة التتوير الموسمي المنجزة بالتيار الكهر بائي.

رئيس البلدية باجة

وليس كهدوية باجة

مستعمدة بامر التتوي



كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019

الولاية : بلجة
البلدية : بلجة

المشاريع الجديدة لسنة 2019	الولاية : بلجة		البلدية : بلجة		مشاريع ذات صفة محلية	الولاية : بلجة	البلدية : بلجة
	المشاريع الجديدة لسنة 2019	المشاريع الجديدة لسنة 2019	المشاريع الجديدة لسنة 2019	المشاريع الجديدة لسنة 2019			
1- مشاريع ذات صفة محلية	3,310,100	0	3,310,100	0	3,310,100	3,265,000	1- مشاريع ذات صفة محلية
البناء - عمارات وسط البلدة - من طرف بلدية بلجة (المشروع المبرمج)	627,000	0	627,000	0	627,000	70,000	البناء - عمارات وسط البلدة - من طرف بلدية بلجة (المشروع المبرمج)
البناء - عمارات وسط البلدة - من طرف بلدية بلجة (المشروع المبرمج)	70,000	0	70,000	0	70,000	70,000	البناء - عمارات وسط البلدة - من طرف بلدية بلجة (المشروع المبرمج)
البناء - عمارات وسط البلدة - من طرف بلدية بلجة (المشروع المبرمج)	500,000	0	500,000	0	500,000	500,000	البناء - عمارات وسط البلدة - من طرف بلدية بلجة (المشروع المبرمج)
البناء - عمارات وسط البلدة - من طرف بلدية بلجة (المشروع المبرمج)	300,000	0	300,000	0	300,000	300,000	البناء - عمارات وسط البلدة - من طرف بلدية بلجة (المشروع المبرمج)
البناء - عمارات وسط البلدة - من طرف بلدية بلجة (المشروع المبرمج)	200,000	0	200,000	0	200,000	200,000	البناء - عمارات وسط البلدة - من طرف بلدية بلجة (المشروع المبرمج)
البناء - عمارات وسط البلدة - من طرف بلدية بلجة (المشروع المبرمج)	50,000	0	50,000	0	50,000	50,000	البناء - عمارات وسط البلدة - من طرف بلدية بلجة (المشروع المبرمج)
البناء - عمارات وسط البلدة - من طرف بلدية بلجة (المشروع المبرمج)	200,000	0	200,000	0	200,000	200,000	البناء - عمارات وسط البلدة - من طرف بلدية بلجة (المشروع المبرمج)
البناء - عمارات وسط البلدة - من طرف بلدية بلجة (المشروع المبرمج)	500,000	0	500,000	0	500,000	500,000	البناء - عمارات وسط البلدة - من طرف بلدية بلجة (المشروع المبرمج)
البناء - عمارات وسط البلدة - من طرف بلدية بلجة (المشروع المبرمج)	303,000	0	303,000	0	303,000	303,000	البناء - عمارات وسط البلدة - من طرف بلدية بلجة (المشروع المبرمج)
البناء - عمارات وسط البلدة - من طرف بلدية بلجة (المشروع المبرمج)	560,100	0	560,100	0	560,100	515,000	البناء - عمارات وسط البلدة - من طرف بلدية بلجة (المشروع المبرمج)
2- مشاريع الشراكة بين البلديات	933,100	0	933,100	0	933,100	0	2- مشاريع الشراكة بين البلديات
3- مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات	627,000	0	627,000	0	627,000	0	3- مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات
4- مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيئات الأخرى	0	0	0	0	0	0	4- مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيئات الأخرى
5- مشاريع شراكة بين القطاع العام والخاص	0	0	0	0	0	0	5- مشاريع شراكة بين القطاع العام والخاص
6- مشاريع شراكة مع المجتمع المدني	0	0	0	0	0	0	6- مشاريع شراكة مع المجتمع المدني
7- المشاريع الوطنية	0	0	0	0	0	0	7- المشاريع الوطنية
7- مشاريع أخرى	0	0	0	0	0	0	7- مشاريع أخرى
المجموع	1,256,554	0	1,256,554	0	1,256,554	3,265,000	
المجموع	627,000	0	627,000	0	627,000	70,000	
المجموع	69,454	0	69,454	0	69,454	500,000	
المجموع	0	0	0	0	0	300,000	
المجموع	0	0	0	0	0	200,000	
المجموع	0	0	0	0	0	50,000	
المجموع	0	0	0	0	0	200,000	
المجموع	0	0	0	0	0	500,000	
المجموع	0	0	0	0	0	303,000	
المجموع	560,100	0	560,100	0	560,100	515,000	

