

6- مشروع تعيين مكتب دراسات لإعداد التشخيص الفني الكامل للمنطقة البلدية: بإعتماد قدره 50 ألف دينار، سيتم الإعلان عن الإستشارة خلال الثلثة الثالثة من السنة بعد ضبط البرنامج الوظيفي.

7- صيانة المنشآت الرياضية: بإعتماد قدره 200 ألف دينار، في طور ضبط البرنامج الوظيفي بالتنسيق مع مصالح الشباب والرياضة

8- تهيئة ساحة 14 جانفي ومحيطها: تم القيام بدراسة أولية للمشروع من طرف مهندس معماري بصفة تطوعية على أن يقع القيام بجلسة تشاركية لضبط البرنامج النهائي

9- تهيئة مآوي سيارات: بإعتماد قدره 303 ألف دينار في طور إعداد ملف الإستشارة لتعيين مكتب دراسات خلال الثلثة الثالثة من السنة

10- إقتناء معدات نظافة (صفقة مجمعة لسنة 2019) : بإعتماد قدره 560.100 دينار تتمثل في إقتناء شاحنة ضاغطة سعة 16 متر مكعب و شاحنة ضاغطة سعة 7 متر مكعب تم إقتناؤها في إطار صفقة إطارية أبرمها صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية و تم خلاصها بالكامل

II / مشاريع سنة 2018

1- توسعة الإدارة الفرعية للأعوان والمالية: بإعتماد قدره 150 ألف دينار في طور إعداد البرنامج الوظيفي وإحالاته إلى اللجنة الفنية الجهوية للبناءات المدنية لتعيين المصممين

2- صيانة المسلخ البلدي: بإعتماد قدره 116.423 دينار تمت إحالة ملف الإستشارة إلى مصالح مراقب المصاريف العمومية

3- تركيز شبكة إعلامية و كاميرا مراقبة: بإعتماد قدره 50 ألف دينار و قد تم عرض الملف على تأشيرة السيد مراقب المصاريف العمومية

4- مشروع تعبيد الطرقات: بإعتماد قدره 980 ألف دينار و قد تم تعيين مكتب دراسات بصدد إعداد الدراسة الفنية و ملف طلب العروض

5- مشروع التنوير العمومي: بإعتماد قدره 368.500 دينار وقد تم الإعلان عن طلب العروض وبصدد إعداد تقرير تقييم العروض

6- تهيئة مناطق خضراء: بإعتماد قدره 100 ألف دينار بصدد إعداد ملف الإستشارة

7- دراسات (تعبيد الطرقات والتنوير العمومي): بإعتماد قدره 26.781 دينار سيتم إستغلال بقية الإعتمادات بالتوازي مع تقد الأشغال

/// مشاريع سنة 2017 و ما قبلها متواصلة و في طور الإنجاز :

1- بناء روضة بلدية: بإعتماد قدره 269.950 دينار في طور الدراسة من قبل

المصممين المعيّنين من طرف اللجنة الفنية الجهوية للبناءات المدنية

2- صيانة مصلحة الحالة المدنية: بإعتماد قدره 140.093 دينار وقد الإعلان عن طلب العروض

3- صيانة سوق الدواب: بإعتماد قدره 165.056 دينار و قد تم الإعلان عن طلب العروض

4- دراسات (روضة بلدية والحالة المدنية وسوق الدواب): بإعتماد قدره 40.149 دينار وقد تم خلاص مبلغ 15.897 لفائدة المصممين

5- تهيئة سوق الجملة: بإعتماد قدره 104.300 دينار وقد بلغت نسبة الإنجاز المادي 75 % في إنتظار فض بعض الإشكاليات الفنية مع المقاوله وإتمام الأشغال

6- تهيئة وتوسعة المستودع البلدي: بإعتماد قدره 320.165 دينار وقد تم الإعلان عن طلب العروض وإعداد تقرير تقييم العروض وبصدد عرض الملف على تأشيرة مراقب المصاريف العمومية

7- تعبيد الطرقات برنامج 2016: بكلفة أولية تناهز 2 مليون دينار و قد بلغت الكلفة المحينة 1.439.745 دينار و قد تم فسخ الصفقة مع المقاوله الأولى و تم إعادة طلب العروض و إسناد الصفقة لمقاوله ثانية

8- صيانة وتهيئة قصر البلدية: تم القبول الوقتي للمشروع وفي طور الإعداد لعملية القبول النهائي بعد رفع التحفظات المحمولة على المقاول

9- إحداء مءة غسئل: باءءاء قءره 191.614 ءلنارا وقء ءم فسء الصفة مع
المقاوله

10- ءراسه المءطء المروري: باءءاء قءره 102.480 ءلنارا فل إنءظار ءقءلم

ءءقرلر النءائل من مكءب ءءراساء لءلاص بقله المبلع الءل ىمءل 10 %

11- ءعهء وصلانة نهء ءلر ءلن: بصدء إعاءه عرض ملف الءم النءائل

على أنظار اللءنه الءهولله للصفءاء العمومله

12- بناء ملعب الرقلل: ءم فسء الصفة وفل إنءظار الءصول على ءقرلر الءبلر

العءلل لإعاءه إعلان ءلب عروض ءءلء

13- ءهءلبل ءل علن الباردة: ءم ءلاص مبلع 356.412 والمءروع ما زال فل

ءور الإنءاز.

رأس بلءله باءه

مءمء لاسر الغربل

