المبالغ تضمن بحساب الدينار

الولاية : .....

البلدية : .....

كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2018

صفحة .../...

المشاريع Les projets	سنة أو سنوات الإنجاز Année(s) de réalisation	الكلفة الجملية للمشروع Coût total du projet (1)	الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	برنامة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2018 planning des dépenses prévu dans le PAI 2018 المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2018 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2018 (3)	المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resutant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-((3)+(2)) =(4)	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لصرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2018 Dépenses ordonnancées du 01-01-2018 au 31-12-2018 (5)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2018 Dépenses réalisées au 01-01-2018 au 31-12-2018 (6)	مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2018 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son demarrage squ'au 31 décembre 2018 (7)
1- المشاريع الجديدة لسنة 2018		2,580,000	2,580,000	0	1,039,000	1,541,000	700,000	700,000	700,000
1- مشاريع ذات صبغة محلية		2,580,000	2,580,000	0	1,039,000	1,541,000	700,000	700,000	700,000
اقتناء عقارات	2018	627,000	627,000		627,000	0	627,000	627,000	627,000
اقتناء أراضي	2018	73,000	73,000		73,000	0	73,000	73,000	73,000
توسعة الإدارة الفرعية للأعوان والمالية	2018	150,000	150,000		15,000	135,000	0	0	0
صيانة المسالخ البلدي	2018	70,000	70,000		7,000	63,000	0	0	0
[illegible] شبكة إعلامية داخلية وكاميرا	2018	50,000	50,000		50,000	0	0	0	0
اقتناء وسائل نقل	2018	100,000	100,000		100,000	0	0	0	0
تعبيد الطرقات	2018	980,000	980,000		98,000	882,000	0	0	0
تزويد عمومي	2018	240,000	240,000		24,000	216,000	0	0	0
[illegible] مداخل هضراء	2018	100,000	100,000		10,000	90,000	0	0	0
تهيئة الفضاءات : تهيئة ساحة 14 جانفي	2018	150,000	150,000		15,000	135,000	0	0	0
دراسات	2018	40,000	40,000		20,000	20,000	0	0	0
2- مشاريع الشراكة بين البلديات									
.....									
.....									
3- مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات									
.....									
.....									
4- مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهياكل الأخرى									
.....									
.....									
5- مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص									
.....									
.....									
6- مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني									
.....									
.....									
7- البرامج الوطنية									
1.7 برامج تهذيب الأحياء الشعبية									
.....									
.....									
2.7 برامج أخرى									
.....									

المبالغ تضمن بحساب الدينار "د

الولاية : .....

البلدية : .....

كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2018

صفحة

.../...

المشاريع Les projets	سنة أو سنوات الإنجاز Année(s) de réalisation	الكلفة الجملية للمشروع Coût total du projet (1)	الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	رزنامة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2018 planning des dépenses prévu dans le PAI 2018 المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2018 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2018 (3)	المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-((3)+(2)) =(4)	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لصرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2018 Dépenses ordonnancées du 01-01-2018 au 31-12-2018 (5)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2018 Dépenses réalisées du 01-01-2018 au 31-12-2018 (6)	مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2018 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2018 (7)
ب- مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات الفارطة		6,779,784	6,851,458	919,333	2,424,698	3,507,427	1,754,246	1,754,246	2,673,579
ب.1 مشاريع سنة 2017 متواصلة في طور الإنجاز		700,000	870,761	0	340,060	530,701	290,612	290,612	290,612
1- مشاريع ذات صبغة محلية		700,000	870,761	0	340,060	530,701	290,612	290,612	290,612
صيانة الروضة البلدية	2017	95,000	220,000	0	22,000	198,000	0	0	0
صيانة مصلحة الحالة المدنية	2017	95,000	120,000	0	12,000	108,000	0	0	0
2- صيانة سوق الدواب	2017	200,000	200,000	0	20,000	180,000	0	0	0
اقتناء المعدات	2017	300,000	290,612	0	270,000	20,612	290,612	290,612	290,612
دراسات	2017	10,000	40,149	0	16,060	24,089	0	0	0
3- مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات									
.....									
.....									
4- مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهياكل الأخرى									
بناء ملعب الرقبي									
.....									
5- مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص									
.....									
.....									
6- مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني									
.....									
.....									
7- البرامج الوطنية									
1.7 برامج تهذيب الأحياء الشعبية									
.....									
2.7 برامج أخرى									
.....									
.....									
ب.2 مشاريع سنة 2016 وما قبل متواصلة في طور الإنجاز		6,079,784	5,980,697	919,333	2,084,638	2,976,726	1,463,634	1,463,634	2,382,967
1- مشاريع ذات صبغة محلية		3,664,580	3,565,493	533,127	1,233,119	1,799,247	951,849	951,849	1,484,976
تهيئة وتوسعة المستودع البلدي	2016	185,291	435,291	0	87,058	348,233	0	0	0
تهيئة سوق الجملة	2016	100,000	104,300	78,163	15,707	10,430	0	0	78,163
التطوير العمراني	2016	491,000	547,617	0	547,617	0	547,617	547,617	547,617

الولاية : .....

البلدية : .....

المبالغ تضمن بحساب الدينار "د"

صفحة

.../...

كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2018

المشاريع Les projets	سنة أو سنوات الإنجاز Année(s) de réalisation	الكلفة الجملية للمشروع Coût total du projet (1)	الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	برنامة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2018 planning des dépenses prévu dans le PAI 2018					
				المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2018 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2018 (3)	المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-((3)+(2)) =(4)	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لصرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2018 Dépenses ordonnancées du 01-01-2018 au 31-12-2018 (5)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2018 Dépenses réalisées du 01-01-2018 au 31-12-2018 (6)	مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2018 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2018 (7)
تعبيد الطرقات	2016	2,000,000	1,566,562	0	156,656	1,409,906	156,656	156,656	156,656
معالجة انزلاقات أرضية	2016	180,000	232,240	0	209,016	23,224	232,240	232,240	232,240
دراسات أخرى		236,431	236,431	100,637	128,340	7,454	15,336	15,336	115,973
صيانة وتوسعة قصر البلدية	2015	263,831	248,675	223,808	24,867	0	0	0	223,808
دراسة مخطط المرور	2014	102,480	102,480	92,232	10,248	0	0	0	92,232
تعهد وصيانة خير الدين	2010	105,547	91,897	38,287	53,610	0	0	0	38,287
مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات									
.....									
مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهياكل الأخرى									
مشاريع المنصب الترقيمي		665,204	665,204	368,846	63,537	232,821	0	0	368,846
مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص	2010	665,204	665,204	368,846	63,537	232,821	0	0	368,846
.....									
مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني									
.....									
المشاريع الوطنية									
برنامج تهذيب الأحياء الشعبية		1,750,000	1,750,000	17,360	787,982	944,658	511,785	511,785	529,145
برنامج حي عين البارودة		1,750,000	1,750,000	17,360	787,982	944,658	511,785	511,785	529,145
مشاريع أخرى	2016	1,750,000	1,750,000	17,360	787,982	944,658	511,785	511,785	529,145
.....									
المجموع العام		9,359,784	9,431,458	919,333	3,463,698	5,048,127	2,454,246	2,454,246	3,373,579

هذا الكشف قبل موفى فيفري 2019 مصحوبا بمذكرة تفسيرية موجزة تبين تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة بالبرنامج السنوي للاستثمار ممضاة من طرف رئيس البلدية

التاريخ : .....

رئيس البلدية (أو من ينوبه)

(الإسم واللقب والإمضاء والختم)

رئيس بلدية باجة

الدراجي